



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ул. Демехина, д.19, г. Луганск, 91000, Луганская Народная Республика,
тел. факс: (0642) 58-58-54, e-mail: mgkx@bk.ru

19.09.2019 № 4431-З
На № _____ от _____

Первому заместителю
Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Ставицкому Л. О.

Уважаемый Леонид Оскарович!

В целях подготовки и стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2018 – 2019 гг. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики (далее – Министерство) был сформирован перечень материалов, оборудования и химреагентов, необходимых для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики и стабильной работы предприятий Луганской Народной Республики в 2018 – 2019 гг. на основании заявок администраций городов и районов Луганской Народной Республики, а также министерств Луганской Народной Республики.

По состоянию на 19.09.2019 Генеральным подрядчиком Министерству недопоставлены насосы и насосное оборудование - 324 шт., труба стальная – 6 136,11 м.п., кровельный материал – 29 177 м.кв., химреагенты (концентрат минеральный «Галит») – 1 768,75 тн. (581 тн. поставка в августе 2019).

По вопросу погашения задолженности Генеральной подрядной организации сообщаем, что по состоянию на 19.09.2019 финансирование Генерального подрядчика на погашение задолженности перед субподрядными организациями, выполнявших ремонтно-восстановительные работы в рамках II и III очереди, в Луганскую Народную Республику не поступило.

Согласно ранее предоставленного графика окончания погашение задолженности запланировано в сентябре 2019 года.

Задолженность Генерального подрядчика, согласно информации от 29.08.2019, составляет – 17 200 716,17 рос. руб.

На основании вышеизложенного, прошу Вас оказать содействие в исполнении Генеральным подрядчиком обязательств по поставке остатка

004401

материалов, оборудования и химреагентов, а также по погашению задолженности Генерального подрядчика перед субподрядными организациями, выполнявших ремонтно-восстановительные работы в рамках II и III очереди, согласно ранее утвержденных графиков.

Дополнительно сообщаем, что ранее в адрес Генерального подрядчика было направлено письмо о предоставлении обновленного графика поставки. На сегодняшний день ответ не предоставлен.

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики



М. А. Протасов

Н. Н. Дробышев
(0642)586895
Э. Г. Скоробогатов
(0642)586850



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНСТРОЙ ДНР)**

ул. Университетская, 13, г. Донецк, 283001, тел/факс (062) 334-98-10
e-mail: minstroy@minstroy-dnr.ru Идентификационный код 51001284

19.09.2019 № 6320/10
На № _____ от _____

Первому заместителю Министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации

Л.О. Ставицкому

О поставках реагентов

Уважаемый Леонид Оскарович!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (далее – Минстрой ДНР) доводит до Вашего сведения, что согласно графику поставок реагентов в рамках Программ по подготовке к отопительным сезонам 2017-2018 гг., 2018-2019 гг., эксплуатации и ремонту объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого фонда были запланированы поставки реагентов. По согласованному представителем генподрядчика РФ графику поставок с 24.12.2018 по 05.08.2019 года необходимо было поставить 1620 тонн жидкого хлора, 540 тонн гипохлорита натрия, 23 тонны активированного угля, 33 тонны флокулянта DV 45 PWG, 15 тонн перманганата калия, 554,2 тонны сернокислого алюминия и 103 тонны гипохлорита кальция, хлорной извести 20 тонн (копия прилагается).

По состоянию на 18.09.2019 года на территорию Донецкой Народной Республики поставлено жидкого хлора – 1296 тонны и гипохлорит натрия – 235,16 тонны. Данные поставки реагентов происходят с систематическим нарушением согласованного графика, а последняя поставка была осуществлена: жидкий хлор – 27.08.2019 года, Гипохлорит натрия – 13.08.2019 года. Информации о точной дате следующей поставки в Минстрое ДНР нет.

Отсутствие поставок активированного угля, флокулянта DP 45 PWG, перманганата калия, сернокислого алюминия, хлорной извести и гипохлорита кальция, а также систематическое нарушение графика поставок жидкого хлора ставит под угрозу обеспечения Республики питьевой водой в соответствии требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

На основании вышеизложенного, Минстрой ДНР просит оказать содействие в организации своевременных поставок реагентов для приготовления питьевой воды до 20.09.2019 года.

Приложение: копия графика поставок на 1 л. в 1 экз.

Министр

Чуприна Денис Иванович
+380713113831

С.С. Наумец

Обновленный график недопоставленных реагентов в рамках программ по подготовке к отопительным сезонам 2017-2018 и 2018-2019 гг., эксплуатации и ремонту объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого фонда

Месяц	Дата поставки	Жидкий хлор, т	Гипохлорит натрия, т	Активированный уголь, т	Флокулянт DB 45 P/V/G, т	Перманганат калия, т	Коагулянт (Сернокислый алюминий), т	Гипохлорит кальция, т	Хлорная известь, т
декабрь	24.12.2018.	108	-	-	-	-	-	-	-
январь	25.01.2019	54	60	-	-	-	-	-	-
февраль	11.02.2019	108	-	-	-	-	-	-	-
	25.02.2019	108	65	-	-	-	-	33	-
март	04.03.2019	108	-	-	21	-	-	-	-
	25.03.2019	108	65	-	-	-	-	-	-
апрель	15.04.2019	108	-	20	-	-	-	-	-
	25.04.2019	108	70	3	-	-	120	-	-
май	10.05.2019	108	-	-	12	5	434,2	-	-
	27.05.2019	108	70	-	-	-	-	-	-
июнь	12.06.2019	108	-	-	-	-	-	24	20
	25.06.2019	108	70	-	-	-	-	-	-
июль	01.07.2019	108	-	-	-	10	-	-	-
	22.07.2019	108	70	-	-	-	-	-	-
август	05.08.2019	162	70	-	-	-	-	-	-
сентябрь	02.09.2019	-	70	-	-	-	-	-	-
октябрь	04.10.2019	-	70	-	-	-	-	-	-
ноябрь	04.11.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		1620	680	23	33	15	554,2	103	20

Представитель Министра ДНР
 24.12.2018

Представитель генподрядчика
 24.12.2018