

附件1

安徽省芜湖市“雪亮工程”项目调度表1

填报日期：2019.12.2

三部门分管负责同志签字：

项目名称	项目批复(万元)					项目实际			中央预算内投资(万元)			地方投资(万元)			项目单位名称	项目负责人			日常监管直接责任单位名称
	总投资	中央预算内投资	地方投资	启动时间	竣工时间	启动时间	已完成建设内容	竣工时间	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金		姓名	职务	电话	
安徽省芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目	29205.1969	2400	26805.1969	8/1/2018	实施中	8/1/2018	已完成154处四级综治中心、城区24派出所监控中心升级建设；完成一总两分平台建设；新建视频上线6000余路；整合社会相关资源15000余路，后台部分应用已进入试运行阶段。	实施中	2400	2400	2400	15600	17000	5000	市委政法委 市公安局	周晓梅 许红斌	市委政法委常务副书记 市公安局副局长	0553-3835377 0553-2937008	市委政法委 (原市综治办，因机构调整已取消。)

填报说明：

- 1.项目皮肤总投资、中央预算内投资、地方投资、启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件、项目中央补助资金明确的文件为准。存在调整的，需提供调整批复的文件，并在项目调整情况说明。
- 2.项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”请填写“实施中”。
- 3.中央预算内投资以及地方投资的到位、完成、支付情况，请如实、准确填写。
- 4.项目单位名称、责任人，监管单位、责任人等信息，请按实际情况填写。
- 5.项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。
- 6.项目推进存在的问题是指项目推进过程中是否存在资金闲置、地方资金长期不到位、验收延迟、进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写无）。
- 7.以上所有信息若不够，均可另付页说明。

我们对项目材料进行了认真审核，以上所填报信息均属实。如与实际不符，愿意承担相应责任。

日常监管责任人			项目调整情况	项目推进存在的问题
姓名	职务	电话		
杨逸琦	副科长	0553-3831538	无	无