

## 淮北市“雪亮工程”项目调度表

填报日期：2019.12.03

项目名称	项目批复			项目实际			资金（万元）			项目单位名称	姓名
	总投资	启动时间	竣工时间	启动时间	已完成建设内容	竣工时间	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金		
淮北市公共安全视频监控建设联网应用项目	150168168（元）	2017.90	2020.06	2018.10	综治信息化平台，多维大数据平台，视频监控共享主平台（2448路视频监控）等，已完成工程总量95%	2020.06	3003万	9031万	9000万	淮北市雪亮工程	孙光伦

### 填表说明

1. 项目批复总投资，启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件为准。存在调整的，需提供调整批复的文件，并在项目调整情况中说明。
2. 项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”请填写“实施中”。
3. 项目单位名称、责任人等信息，请按实际情况填写。
4. 项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。
5. 项目推进存在的问题是指未立项，进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）。
6. 以上所有信息若不够，均可另附页说明。

经审核，以上填报信息均属实，如与实际情况不符，愿意承担相应责任。

项目主要负责人签字：

项目单位盖章：

项目责任人		项目调整情况	项目推进存在的问题
职务	电话		
市委政法委 常务副书记	0561- 3198929	无	无